ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 05

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಓಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

**ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

(1) 16

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains at Badrappa Layout and Surrounding area in Ward No. 08, Kodigehalliನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1771 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 008-18-000076 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 13/2018-19ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 15/2019-20). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ. -9.25% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/W.O/181/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 27.12.2019 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

(2) 17

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿ ಒಟ್ಟು: 466.00 ಮೀ. ಉದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿ ಒಟ್ಟು: 350.00 ಮೀ. ಉದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 49,555.39 ಅಂದರೆ ಶೇ. 1.86% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 3,89,384.39 ಅಂದರೆ**

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

(3)
18

**ಶೇ. 14.58% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.011% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.** ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.011% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division,
Yelahanka Zone, B.B.M.P

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,

4
19

ಸಂಖ್ಯೆ 2638
ದಿನಾಂಕ: 1/1/2020

ಬಿ.ಎಂ
2/1/20

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -7-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 18-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1771 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ **Improvements to roads and drains at Badrappa layout and surrounding area in ward no. 08, Kodigehalli** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು **ಶ್ರೀ. ಸಾಂಬಶಿವರೆಡ್ಡಿ** ರವರಿಗೆ ರೂ. **2670374.53** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2670374.53
3) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2670009.00
4) ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 49555.39
5) ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 389384.39

5) 20

**ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂದ ಶೇ.0.011% ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

6) 21

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560026.

7) 22

ಮುಖ್ಯ/ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

TA

(8) 23

ಕಂಡಿಕೆ 6ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ 2670374.53
3. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 2670009.00
4. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 49555.39
5. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 389384.39 (14.58%)

(9) 24

ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 10) 25 | ಮು. ಲ (ಯವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ |
| 10) | EE (BTP) |
| 10) 26 | 2686 14/1/2020 B.W.O 14/01 |
| 10) 27 | ಕಂಡಿಕೆ (10) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ work slip & EIRL ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಷಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. |
| 12) 28 | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 14/01 |